(3863)

Nr._____ de ordine din mapă.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 194__

MAPA Nr.____

FASCICULA Nr._____

X. Rapoarte ocazionale

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Monastirea Bistrița

Consolidare zidi

1914.

Arhiva I.N.P.

C. 16.134. — M. O., Imprimeria Națională — Md. 20

(1)

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 8

(Nr 18)

Memoriu

asupra

lucrărilor executate la Mănăstirea Horez

în anul 1914. Fond 50.000.-

I La Mănăstire.-

S'a revăzut acoperișul de șiane, așezându-se un strat isolator de carton asfaltat pe toată întinderea chiliilor de nord, chiliilor de vest, de sud până la colcanul stăreției și paraclisul cu turla.-

S'a refăcut câte vo. sobe și coșurile lor și s'a revizuit toate coșurile tencuindu-se în pod pe unde erau crăpături spre a se evita incendiul.-

S'au reparat tencuelile căzute și clădirea s'a văruit.-

II La palat.-

S'a revăzut acoperișul de șiane așezându-se un strat izolator de carton asfaltat pe toată întinderea.-

S'a terminat toate tencuelile la parter și subsol cum și văruitul.-

S'a făcut o sobă cu 4 stâlpi la sobă mare.-

S'a pardosit cu carelage de cărămidă smălțuită foișorul de sus și galeria cea mare, cum și foișorul de la intrarea principală.-

S'a pardosit cu mozaic și cimentum încăperile subsolului.-

S'a parchetat sala scării de onoare; iar această-scară și ușa principală s'au așezat definitiv.-

S'a aprovizionat materialele pentru instalația apei.-

S'a făcut foișorul de la intrarea principală- cum și terasa de sus dimprenă cu stâlpi de piatră și parte din parapet.-

Arhiva I.N.P.

S'a făcut încasamentul terasei spre grădină - cum și scara spre terasă. -

III Chiliile din vale -

S'a refăcut pe aceiași temelie, adăugându-se un pridvor de zidărie în locul celui de lemn distrus de incendiu. -

S'a completat toate lucrările spre a putea fi locuite. -

Această lucrare era necesară atât din cauza incendiului suferit în iarna 1913-14, maicile care locuiau în acest corp de chilii au fost repartizate în chiliile din tărăsture pe unde s'a putut, chiar în localuri improprii pentru locuință. -

Peste tot s'a făcut curățenie generală și s'a pus materialele în ordine. -

Arhitect,.

Lucrări de viitor. -

1- La biserică

Acoperișul cu aramă al bisericei mari, un cos de zidărie la sobe, lucrări pentru repararea tencuielilor exterioare. -

2- Curtea interioară

Nivelarea curții și pavarea părților carosabile lărgindu-se un platou cu iarbă în jurul bisericei.

3- La stăreție și chilii

Așezarea unui strat de carton asfaltat sub olanele de la acoperișul stăreției; la chilii unele lucrări de întreținere. -

4- La aripa de vest (palatul)

Terminarea lucrării la ~~[illegible]~~ de onoare, instalarea apei, un scripete la bucătărie și terminarea terasei din grădină. -

Arhiva I.N.P.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 9

(2)

Nr. 19

Memoriu.

Asupra lucrărilor executate la Schitul Paraciveşti.

La începerea lucrărilor am găsit executate de Domnul Arhitect Pârvănescu încă din anul 1911 cu suma de lei 9000.— următoarele lucrări:

a.- Aripa din dreapta a chiliilor pe o lungime de 15.- m; s'anume zidăria din roşu, grinzile tavanului, şarpanta şi învelitoarea cu ţigle fără coame.—

b- 10000 de ţigle pentru restul acoperişului.—

c.- 12 grinzi de stejar scoase din vechea construcţie.—

În anul 1913 s'a executat cu suma de lei 1630.30 rămasi din cei 2000 daţi de Pârvănescu în 1912, plus lei 1000 din fondul Mon. Istorice şi 5000+6000 din fondul Case Bisericeşti următoarele lucrări:

1.- S'a reparat şi înlocuit din noi ţiglele şi coamele acoperişului la aripa făcută mai înainte.

2.- S'a continuat acoperişul la restul construcţiei pe şarpanta din nou, până la acoperişul de şindrilă.

3.- S'a podit în pod d'asupra camerilor şi s'a zidit în pod până la căpriori de jur împrejur la întreaga clădire; iar toate coşurile s'au făcut din nou cu olane smălţuite.—

4.- S'a răzuit tencuiala pe faţa dinspre stânga şi s'a refăcut din nou, zidindu-se şi arcada d'asupra intrării.—

5.- S'a făcut trapeza, deschizându-se vechea arcadă, apoi s'a transformat în atelier,

Arhiva I.N.P.

punându-se d'asupra, tavan decorativ, soba
și geamlâc între arcade și stâlpi.
6- S'a făcut latrinele.-
7- S'a zidit zidul împrejmuitor.-
8- S'a nivelat curtea interioară.-
9- S'a nivelat curtea exterioară.-
10- S'a făcut șosea împietruită cu șanțuri alăturate
din curtea bisericii până la șoseua principală.-
11- S'a reparat poarta clopotniței, portița de la curte
s'a făcut din nou, împrejmuită cu arcada de zidărie
deasupra, de asemenea portile mari de la
șosea împrejmuită cu gardul.-
12 S'a completat și alinîat gardul dinspre
proprietatea D-lui Dermși, despărțindu-se și fă-
cându-se la loc.-
13- S'a restaurat vechiul puț, reparându-se ghiz-
durile de piatră, făcându-se ghizduri de lemn,
tobuar de prejmuire, furcă, cumpănă, găleată
și gardul împrejmuitor spre curtea proprietatei.-
14- S'a îndepărtat de pe lângă peretii apuseni
grămada de moloz depozitată cu ocazia vechi-
lor lucrări până la înălțimea ferestrelor.-
15- S'a făcut sobe prin toate camerile.-
16- S'a reparat acoperișul complect, cu șindrilă
nouă acoperișul existent de șindrilă la aripa
din stânga cum și la foișor.
17- S'a făcut toată tâmplăria din nou, uși, ferestre,
iar cele vechi încă în stare bună, s'au ajustat
și întrebuințat pe unde a fost cu putință.-
18- S'a făcut tavanurile, tencuelile interioare și
exterioare în parte, dușumelele, nivelatul par-
doselei la camerile de jos, cum și vechea vatră.-

Arhiva I.N.P.

3

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIŞĂ 10

Nº 20

Memoriu.

asupra lucrărilor de restaurare de la biserica din Comuna Popești (Vlașca) în toamna anului 1914.

I Cu suma de lei 896.55

1- Desfacerea și refacerea acoperișului cu olane cuprins cartonul asfaltat.-
la altar 5 fețe, poala turlei; d'asupra bazei; scara și acoperișul clopotniței.-
2- Înlocuirea olanelor sparte pe restul acoperișului.-
3- Reparația tencuielilor la ziduri și la clopotniță.-
4- Cimentatul rosturilor trotuarului de cărămizi presate.-

Arhitect

Lucrări pentru viitor

1. Căptușirea (cornișa) de piatră d'asupra ușei cu plici în mastura cu o rama de piatra in jurul usei
2. Mici lucrări de întreținere.

Arhitect

Ion D. Trotzanescu

Arhiva I.N.P.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 11

Nr 21

Memoriu

asupra lucrarilor de restaurare de la biserica Corbii Mari Jud. Vlasca in anul 1914. —

I Cu fondul de lei 3000. al mon. istorice. —

1- Despacerea acoperisului vechiu la biserica si turla-
2- Repacerea acoperisului nou conf. proiectului aprobat pe sarpanta noua, intrebuintandu-se si din lemnarie veche ce a fost de trebuinta. —
3- Aserarea cercilor noui, parte restaurate parte facute din nou, dupa modelul celor vechi. —
4- Tesatura ciupaturilor la ziduri, cu zidarie de ciment. —
5- Fatuirea si aserarea jaluzelelor la ferestrele turlei —
6- Solile din tabla plumbuita la acoperis. —
7. Diferite cheltueli de transporturi. —

II. Cu fondul de lei 10000. al parohiei. —

8.- Acoperisul cu tabla la biserica si turla. —
9.- Legaturile de fier la ziduri. —
10- Facerea turlei cu zidarie conf. proiectului aprobat.
11.- Tencuiala exterioara a turlei cu prins cimbucaria si varnitul. —
12.- Reparatia cornisei vechi cu dinti la corpul bisericei. —
13.- Fereastra de la Prosomidie. —
14.- Fatuirea si vopsirea strasnei. —
15.- Un cos de zidarie. —
16.- Aprovizionarea materialelor si schelaiei, cuprins transporturi si diferite cheltueli marunte. —

Architect. —

Lucrari pentru viitor. —

17. Tencuirea fatadei daca se va crede nimerit de catre Comisiunea Monumentelor Istorice. —
18. Facerea trotuarului din caramida presata. —
19. Facerea unui pridvor conf. proiectului aprobat.
20- Facerea mobilierului (strane; fetare; tamplo:)

Architect.

Ioan D. Grafanescu

Arhiva I.N.P.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 12

Nr. 22

Memoriu

asupra lucrărilor de restaurare de la Paraclisul Episcopiei din R. Vâlcea în anul 1912 și 1914

I Cu fondul de lei 3000 - în anul 1912 -

1- S'a făcut schela pentru începerea lucrărilor. -

II Cu fondul de lei 6000 - în anul 1914. -

1- S'a reparat și completat schela făcută în anul 1912. -
2- S'a desfăcut șarpanta acoperei și a bazei pătrate și s'a refăcut din nou conf. proiectului aprobat; cu astereală, strat izolator de carton asfaltat și arama. -
3- S'a făcut tâmpla din lemn de brad, precum și scândura ornamentată din fața trasurei, fățuindu-se și ungându-se cu uleiu -
4. S'a reparat crucea, vopsit și aurit și legat cu lanțuri; iar baza crucei s'a făcut din arama conform detaliului -
5- S'au făcut ferestrele de la turla din lemn de stejar și s'au pus geamuri. -
6- S'a reparat zidăria la părțile stricate. -

Architect. -

Lucrări pentru viitor.

1- Acoperișul cu arama pe șarpanta nouă a corpului paraclisului și restaurarea frescurilor exterioare, și un hotnar de împrejur. -
2- Spălarea sculpturilor de piatră interioare vopsite cu culoare de uleiu -

Architect
Ioan D. Trafanescu

Arhiva I.N.P.

(6)

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 13

h: 93

Memoriu

Asupra lucrarilor facute la Biserica fostei Manastiri Brâncoveni in anul 1914.

Cu fondul de lei 1600.- (din acontul de Lei 2000.-)

1- S'a facut trotuarul in jurul bisericei pe un strat de beton de ciment de 20/m gros., pe latimea de un metru cu caramizi lesate aserate pe lat, comandate la fabrica Steaua din Bucuresti, cuprins bordura tot din caramizi aserate pe muchie; iar rosturile umplandu-se cu mortar de ciment. —

2- S'a nivelat curtea in jurul bisericei dându-se pante pentru scurgerea apei in afara. —

Architect

Lucrări pentru viitor —

1 Pardoseala bisericei cu lespezi de peatra intre-buintându-se si actualele lespezi.
2. Restaurarea picturei in stilul frescurilor de la bolnita. —
3. Reparatii la mobilier. —
4. Impregnuirea mormintelor brâncovenesti. —
5. Alte lucrari de intretinere. —

Architect
Ioan D. Traianescu

Arhiva I.N.P.